



Inderøy kommune

Friluftslivets ferdselsårer 2023

Prosjektplan for arbeidet

Vedtatt i HU Natur for oppstart



Bakgrunn

Trøndelag fylkeskommune tok kontakt med Inderøy kommune i 2022 med oppfordring til å iverksette arbeid med Plan for friluftslivets ferdselsårer og informasjon om muligheten for å søke tilskudd til arbeidet.

Inderøy kommune har gjennomført kartlegging av friluftslivsområder med avgrensing, verdisetting og -vurdering. Dette er en forutsetning for å kunne få tilskudd til arbeidet med videre kartlegging av stier og sammenhengen mellom friluftslivsområdene.

Oppstartsmøte for Inderøy kommune m.fl. ble avholdt 19.januar 2023.

Grunnlagsdokument

Stortingsmelding 18, 2015-1016 «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet» er et aktuelt grunnlagsdokument for å sette seg nærmere inni tematikken.

Mål for arbeidet

Formålet med planen er å kartlegge tilgjengelige ferdselsårer for friluftslivet.

Effekt mål er at planen skal bidra til:

- Økt fysisk aktivitet og bedre psykisk helse i befolkningen.
- Økt bolyst og attraktivitet som bosted og reisemål.
- Etablerte nettverk og økt koordinering mellom aktører som arbeider med ferdselsårer.
- Økt bevissthet om naturen i nærområdet og viktigheten av den.

Dette skal oppnås gjennom følgende resultatmål:

- Alle som bor i tettstedene skal ha maksimum 500 meter til en merket, naturpreget fotturte på minimum 2 km.
- Fra sentrum i alle tettstedene skal det finnes en universelt utformet, naturpreget ferdselsåre på minimum 500 m.
- Minimum 5 padle-/roruter i kommunen.
- Alle merkede turruter i kommunen skal legges i Nasjonal base for tur og friluftsruter.
- Tilrettelagt parkeringsplass med maksimalt 200 m atkomststi til minimum 2 ferskvannsbadeplasser.
- Knytte sammen minst 4 turruter så det dannes et større/lengre nettverk av turstier.
- Etablere naturpregete turruter fra tettstedene og ut i skog/mark utenfor tettstedet.

Avgrensning av arbeidet

Plan for friluftslivets ferdselsårer Inderøy skal omhandle ruter for fotturer, skiturer og padling/roing i hele kommunen.

Organisatorisk forankring

Kommunedirektøren er prosjekteier. Ansvaret for arbeidet legges til enhet for plan, landbruk og miljø, som også koordinerer den praktiske gjennomføringen av tiltak.

Organisering av arbeidet

Arbeidet organiseres som et prosjekt med følgende organisering:

Prosjektleder: Rådgiver på fagområde landbruk og miljø, Bjørn Bakkhaug.

Arbeidsgruppe:

Arbeidsgruppa har ansvaret for det løpende arbeidet og består av følgende ansatte i kommunen:

- Skogbruk og miljø, Bjørn Bakkhaug
- Arealplan og GIS, Kristin Bjerke Denstadli

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa består av arbeidsgruppa i tillegg til representanter fra grunneierne og frivillige. Prosjektgruppa møtes som angitt i framdriftsplan. I tillegg kan hele eller deler av gruppa trekkes inn i arbeidsgruppa ved løpende behov for å drøfte problemstillinger i prosjektet.

Økonomi

Det settes av 50.000 kr til arbeidet på enhetens driftsbudsjett. I tillegg er det bevilget 50.000 kr fra fylkeskommunen.

Medvirkning

Oppstart annonseres på kommunen hjemmeside og facebook-side. I annonseringen skal det være en kort beskrivelse av målet med arbeidet og det må komme fram at alle er velkomne til å komme med innspill og kommentarer undervegs.

Prosjektgruppa kartfester alt som er kjent for dem. I arbeidet med kartlegging av nåsituasjonen skal aktuelle organisasjoner, lokallag, grunneiere mv. tilskrives med ønske om innspill.

Under arbeidet med vurdering av tiltak skal det legges opp til dialogbasert medvirkning med forslagsstillere, grunneiere og interessehavere for å sikre at tiltakene som velges er de beste og mest gjennomførbare.

Forslag til plan skal sendes ut til de som har vært involvert i arbeidet og de som blir berørt av forslaget.

Framdrift

<i>Milepæl</i>	<i>Tidspunkt</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Oppgave</i>	<i>Møter</i>
<i>Oppstart av arbeidet</i>	Høst 23	Kristin	Sak til Hovedutvalg Natur med vedtak om oppstart av arbeidet.	Oppstartsmøte arbeidsgruppa.

<i>Milepæl</i>	<i>Tidspunkt</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Oppgave</i>	<i>Møter</i>
		Arbeidsgruppe	Prosjektplan ferdig utarbeidet	Oppstartsmøte prosjektgruppa.
		Kristin	Annonsering	
<i>Kartlegging av nåsituasjonen internt</i>		Bjørn	Kartfesting av data	
<i>Kartlegging av nåsituasjonen eksternt</i>		Bjørn	Møte/ kontakt med eksterne parter. Kartfesting i møte.	Oppstartsmøte prosjektgruppa
<i>Kvalitetssikre mål</i>		Arbeidsgruppe	Drøfte målsetting.	Møte med enhetsleder PLM
<i>Analysere avvik mellom nåsituasjonen og mål</i>		Kristin	Gjennomføre GIS-analyse	
<i>Foreslå tiltak</i>	Vår 24	Arbeidsgruppe	Gå gjennom avvikene og få fram forslag til endringer og kompletteringer. Dialogmøter med grendelag, grunneiere og interessenter. Digital innbyggermedvirkning.	Oppsummerende møte i prosjektgruppa.
<i>Vurdere og analysere tiltak opp mot mål for arbeidet</i>		Arbeidsgruppe	Bruke GIS-verktøy og lokalkunnskap til å analysere tiltak.	
<i>Sammenstilling og utskrivning av planen</i>		Arbeidsgruppe	Lage utkast til plandokumenter. Legge fram planforslaget for prosjektgruppa.	Oppsummerende møte i prosjektgruppa
<i>Høring</i>		Arbeidsgruppe	Sende planen på høring til berørte grunneiere og interessenter. Slutføre planen.	Oppsummerende møte i prosjektgruppa
<i>Vedtak av plan</i>		Styringsgruppe	Fastsetter planen. Informerer politisk utvalg.	

Etterbruk

Planen skal legges til grunn for økonomiske tilskudd til gjennomføring av tiltak som tilrettelegger for friluftslivets ferdselsårer.